

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)

станом на 1 вересня 2017 року

тис. гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2017																			По об'єктах, роботи на яких повністю завершені	
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розрахунку КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами))										За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта прийняття виконаних будівельних робіт		
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)		передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	ВСЬОГО		79 753,530	199 383,825	19 938,385	109 846,596	1 592,643	21 970,357	1 592,643	385,030	0,000	0,000	33 013,317	2 494,676	304,316	0,000	3 000,000	19,103	19,103				
	з них нерозподілений залишок			612,044																			
1	Будівля Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація)	2015-2017		295,990		295,990							32,888							12.2017			
2	Будівля Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 18 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація)	2015-2017		146,062		146,062							16,229							12.2017			
3	Містобудівний кадастр в Донецькій області - створення	2016-2017		5 124,690		4 552,291				145,097			145,097				569,410	16,121	16,121		11.2017		
4	Міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман - Артемівськ - Горлівка, км 28+044 - будівництво	2016-2017	4 981,342			3 981,342								553,482							10.2017		
5	Міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман - Артемівськ - Горлівка, км 12+488 - капітальний ремонт	2016-2017	10 289,312			8 289,312		1 192,142			1 192,142			1 143,257	133,411	133,411					11.2017		
6	Міст на автомобільній дорозі державного значення Київ - Харків - Довжанський, км 675+378 - будівництво	2016-2017	3 137,938			2 464,219		393,347			393,347			348,660	43,705	43,705		3 000,00	19,10	19,10	11.2017		

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2017																		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені	
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами))										За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*		
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)		передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Ділянка водоводу Д-300 мм по вул. Цюлковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71, у місті Бахмуті - капітальний ремонт	2016-2017		540,0		540,000							60,0							10.2017		
8	Удосконалення пасажирських перевезень міським електротранспортом на території громади міста Краматорська - придбання десятих тролейбусів	2016-2017		27 720,0		10 400,000		8 039,979					3 080,0	893,331						11.2017		
9	Вуличне освітлення, м. Новгородівка - капітальний ремонт	2016-2017		501,146		501,146							55,682							12.2017		
10	Будівля дитячого садка "Сніжинка" по вул. Мічуріна, 34, у м. Новгородівці - реконструкція під центр розвитку дитини	2016-2017		14 610,866		9 580,000		3 543,009					1 623,430	393,668						12.2017		
11	Комплекс будівель по вул. 0 . Сибірцева, 3, у м. Бахмуті - реконструкція для розміщення обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку	2017-2018		12 847,822		6 939,130							1 427,536							12.2018		
12	Палац спорту, плавальний басейн по вул. Спортивній у смт Новодонецьке м. Добропілля - капітальний ремонт	2017		9 956,386		7 190,240							1 106,265							12.2017		
13	Дитячо-юнацька спортивна школа і котельня у м. Селидове - технічне переоснащення	2017		6 240,293		3 045,729		1 872,088					693,366							12.2017		
14	Артемівський районний спортивно-оздоровчий комплекс «Доломітчик» по просп. Миру (Леніна), 6, у м. Сіверську Бахмутського (Артемівського) району - реконструкція	2017		1 312,650		1 012,650							145,850							12.2017		
15	Дошкільний навчальний заклад № 58 «Ясочка» по вул. Горбатова, 91, у м. Бахмуті - капітальний ремонт	2017		7 883,413		5 565,100							875,935							12.2017		
16	Центр дитячої та юнацької творчості відділу освіти Добропілля міської ради мікрорайону Молодіжний, 22а, у м. Добропілля - капітальний ремонт	2017		9 466,648		4 000,000							1 051,850							12.2017		

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2017																		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені	
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами))										За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта прийняття виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)		передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
17	Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня по вул. Центральній, 70, у с. Шахтарське Великоновосілківського району - капітальний ремонт (термомодернізація)	2017		6 646,498		4 554,969							763,286							11.2017		
18	Будівля Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, с. Андріївка Великоновосілківського району - капітальний ремонт (термомодернізація)	2017		4 917,706		3 352,270							567,804							11.2017		
19	Будівля дитячого навчального закладу "Тополька" по вул. Первомайській у с. Парасковійвка Бахмутського району - капітальний ремонт	2017		3 896,392		2 097,800							432,933							10.2017		
20	Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, с. Рай-Олександрівка Слов'янського району - капітальний ремонт (термомодернізація)	2017		3 900,230		2 318,890							433,359							12.2017		
21	Будівля дитячого інфекційного відділення будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Дружківська міська лікарня № 2", м. Дружківка - капітальний ремонт	2017		3 267,238		1 580,000		845,842					363,026	93,982						11.2017		
22	Будівля дитячого стаціонару комунального закладу "Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки" по просп. Миру (просп. Леніна), 80, у м. Маріуполі - капітальний ремонт по утепленню фасадів	2017		7 837,378		3 851,213							880,308							11.2017		
23	Пологовий будинок по вул. Університетській (вул. Леніна), 15, у м. Слов'янську - реконструкція (удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій)	2017-2018		18 000,0		8 700,000							2 000,0							12.2018		

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2017																		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені	
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами))										За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)		передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	Районний центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрівської районної ради по вул. Дзержинського, 8а, у смт Олександрівка - капітальний ремонт корпусів № 1 та № 2 з благоустроєм прилеглої території	2017		7 536,832		4 870,906							837,426							12.2017		
25	Комунальна лікувально-профілактична установа "Дружківська міська клінічна лікарня № 1" по вул. Котляревського, 151, у м. Дружківці - капітальний ремонт будівлі лікарні, будівлі інфекційного відділення	2017-2018		25 929,131		14 900,000		7 284,409					2 981,316	809,379						12.2017		
26	Розбудова центру надання адміністративних послуг у м. Краматорську шляхом оснащення та придбання обладнання	2017-2018	2 283,580		183,580								253,730							12.2018		
27	Розвиток центру надання адміністративних послуг, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям територіальної громади м. Новоградівки шляхом проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул. Парковій, 10, та придбання обладнання	2017	4 094,805		600,000								454,978							12.2017		
28	Адміністративні будівлі на площі Шибанкова, 11, у м. Покровську - прибудова під центр надання адміністративних послуг	2017-2018	22 851,481		285,240								2 539,054							06.2018		
29	Підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг у м. Торезьку шляхом створення центру надання адміністративних послуг	2017	4 944,289		504,149								800,0							09.2017		
30	Підвищення якості надання адміністративних послуг у м. Часів Яр Бахмутського району шляхом проведення капітального ремонту будівлі по вул. Цілинників, 2, та придбання обладнання	2017	6 529,518		131,000								725,502							12.2017		

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2017																		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені		
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розрахунку КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами))										За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування				Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)		передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
31	Надання якісних адміністративних послуг шляхом створення центру адміністративних послуг Світлодарської міської ради, м. Світлодарськ	2017-2018	3 149,958	19 054,694	399,958	9 427,348							3 968,348							12.2018			
32	Підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг в Мангушському районі	2017	1 350,0		227,100								150,0							12.2017			
33	Водопровідні мережі, с. Сергіївка Красноармійського району - капітальний ремонт	2017		1 139,716		424,862		239,933		239,933			284,929	110,284	110,284					12.2017			
34	Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання для центру надання адміністративних послуг Ясинуватської районної державної адміністрації, м. Ясинувата	2017	1 291,307		1 291,307		7,154		7,154				143,478	0,795	0,795					12.2017			
35	Нежитлова будівля, м. Соледар - реконструкція під центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об'єднаної територіальної громади	2017-2018	14 850,000		1 581,178								1 650,0							04.2018			

Директор департаменту економіки облдержадміністрації



О.І. Свиноренко