

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)

станом на 1 листопада 2017 року

тис. гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2017																		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені		
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розрахунку КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами))										За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування				Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)		передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	ВСЬОГО		79 753,530	199 383,825	39 876,768	154 030,052	19 241,123	47 992,716	8 321,951	12 970,832	0,000	811,669	33 013,317	8 178,263	2 361,011	90,185	3 000,000	19,103	90,400				
	з них нерозподілений залишок			612,044																			
1	Будівля Артемівської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступеня № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) (у тому числі погашення кредиторської заборгованості — 266,453 тис.)	2015-2017		295,990		295,990					155,398		155,398	32,888		17,266	17,266			12.2017			
2	Будівля Артемівської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступеня № 18 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) (у тому числі погашення кредиторської заборгованості — 345,591 тис.)	2015-2017		146,062		146,062					138,810		138,810	16,229		15,423	15,423			12.2017			
3	Містобудівний кадастр в Донецькій області - створення	2016-2017		5 124,690		5 124,690		2 550,240		2 550,240			569,410	283,360	283,360					11.2017			
4	Міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман - Артемівськ - Горлівка, км 28+044 - будівництво	2016-2017	4 981,342		4 481,342		697,140		697,14				553,482	77,460	77,46					11.2017			
5	Міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман - Артемівськ - Горлівка, км 12+488 - капітальний ремонт	2016-2017	10 289,312		9 289,312		4 398,200		4 398,200				1 143,257	466,570	466,570					11.2017			

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2017																		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені	
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розрахунку КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами))										За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)		передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	Міст на автомобільній дорозі державного значення Київ - Харків - Довжанський, км 675+378 - будівництво	2016-2017	3 137,938		3 137,938		2 027,654		2 027,654				348,660	225,300	225,300		3 000,00	19,10	90,40	11.2017		
7	Ділянка водоводу Д-300 мм по вул. Цюлковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71, у місті Бахмуті - капітальний ремонт	2016-2017		540,0		540,0				517,461		517,461	60,0		57,496	57,496				11.2017		
8	Удосконалення пасажирських перевезень міським електротранспортом на території громади міста Краматорська - придбання десятих тролейбусів	2016-2017		27 720,0		23 720,0		13 399,965					3 080,0	1 488,885						11.2017		
9	Вуличне освітлення, м. Новогродівка - капітальний ремонт	2016-2017		501,146		501,146		145,974		145,974			55,682	16,219	16,219					12.2017		
10	Будівля дитячого садка "Сніжинка" по вул. Мічуріна, 34, у м. Новогродівці - реконструкція під центр розвитку дитини	2016-2017		14 610,866		12 080,000		3 857,722		791,694			1 623,430	428,627	87,965					12.2017		
11	Комплексу будівель по вул. 0 . Сибірцева, 3, у м. Бахмуті - реконструкція для розміщення обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку	2017-2018		12 847,822		9 974,206		1 873,169					1 427,536	208,129						12.2018		
12	Палац спорту, плавальний басейн по вул. Спортивній у смт Новодонецьке м. Добропілля - капітальний ремонт	2017		9 956,386		8 500,000		903,356		903,356			1 106,265	100,373	100,373					12.2017		
13	Дитячо-юнацька спортивна школа і котельня у м. Селидове - технічне переоснащення	2017		6 240,293		4 493,011		2 035,910					693,366							12.2017		
14	Артемівський районний спортивно-оздоровчий комплекс «Доломітчик» по просп. Миру (Леніна), 6, у м. Сіверську Бахмутського (Артемівського) району - реконструкція	2017		1 312,650		1 112,650		358,560					145,850	39,840						12.2017		
15	Дошкільний навчальний заклад № 58 «Ясочка» по вул. Горбатова, 91, у м. Бахмуті - капітальний ремонт	2017		7 883,413		6 883,413		2 976,032		2 976,032			875,935	330,670	330,67					12.2017		

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2017																		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені	
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами))										За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)		передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16	Центр дитячої та юнацької творчості відділу освіти Добропільської міської ради мікрорайону Молодіжний, 22а, у м. Добропілля - капітальний ремонт	2017		9 466,648		5 500,000		2 443,568					1 051,850	271,508						12.2017		
17	Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня по вул. Центральній, 70, у с. Шахтарське Великоновосілківського району - капітальний ремонт (термомодернізація)	2017		6 646,498		5 646,498		1 993,949		1993,949			763,286	106,021	106,021					11.2017		
18	Будівля Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, с. Андріївка Великоновосілківського району - капітальний ремонт (термомодернізація)	2017		4 917,706		3 917,706		1 475,311		1475,311			567,804	99,688	99,688					11.2017		
19	Будівля дитячого навчального закладу "Тополька" по вул. Первомайській у с. Парасковіївка Бахмутського району - капітальний ремонт	2017		3 896,392		2 896,392							432,933							12.2017		
20	Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, с. Рай-Олександрівка Слов'янського району - капітальний ремонт (термомодернізація)	2017		3 900,230		2 900,230		1 079,730					433,359	119,970						12.2017		
21	Будівля дитячого інфекційного відділення будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Дружківська міська лікарня № 2", м. Дружківка - капітальний ремонт	2017		3 267,238		2 180,000		1 422,716		482,891			363,026	158,080	93,982					11.2017		
22	Будівля дитячого стаціонару комунального закладу "Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки" по просп. Миру (просп. Леніна), 80, у м. Маріуполі - капітальний ремонт по утепленню фасадів	2017		7 837,378		5 351,213		1 163,435					880,308							11.2017		
23	Пологовий будинок по вул. Університетській (вул. Леніна), 15, ум. Слов'янську - реконструкція (удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій)	2017-2018		18 000,0		11 850,0							2 000,0							12.2018		

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2017																		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені	
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами))										За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)		передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	Районний центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрівської районної ради по вул. Держинського, 8а, у смт Олександрівка - капітальний ремонт корпусів № 1 та № 2 з благоустроєм прилеглої території	2017		7 536,832		6 622,435		2 188,954					837,426	243,217						12.2017		
25	Комунальна лікувально-профілактична установа "Дружківська міська клінічна лікарня № 1" по вул. Котляревського, 151, у м. Дружківці - капітальний ремонт будівлі лікарні, будівлі інфекційного відділення	2017-2018		25 929,131		18 900,000		7 284,409					2 981,316	809,379						12.2017		
26	Розбудова центру надання адміністративних послуг у м. Краматорську шляхом оснащення та придбання обладнання	2017-2018	2 283,580		723,580		646,884						253,730	71,876						12.2018		
27	Розвиток центру надання адміністративних послуг, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям територіальної громади м. Новогродівки шляхом проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул. Парковій, 10, та придбання обладнання	2017	4 094,805		2 075,805		1 392,250		523,231				454,978	154,694	58,137					12.2017		
28	Адміністративні будівлі на площі Шибанкова, 11, у м. Покровську - прибудова під центр надання адміністративних послуг	2017-2018	22 851,481		9 274,892		5 484,442						2 539,054	1 722,143						06.2018		
29	Підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг у м. Торезьку шляхом створення центру надання адміністративних послуг	2017	4 944,289		1 634,3								800,0							12.2017		
30	Підвищення якості надання адміністративних послуг у м. Часів Яр Бахмутського району шляхом проведення капітального ремонту будівлі по вул. Цілинників, 2, та придбання обладнання	2017	6 529,518		1 799,518								725,502							12.2017		

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2017																		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені		
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами))										За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування				Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)		передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
31	Надання якісних адміністративних послуг шляхом створення центру адміністративних послуг Світлодарської міської ради, м. Світлодарськ	2017-2018	3 149,958	19 054,694	899,958	14 054,694							3 968,348							12.2018			
32	Підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг в Мангушському районі	2017	1 350,0		1 350,0								150,0							12.2017			
33	Водопровідні мережі, с. Сергіївка Красноармійського району - капітальний ремонт	2017		1 139,716		839,716		839,716		839,716			284,929	250,000	250,000					11.2017			
34	Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання для центру надання адміністративних послуг Ясинуватської районної державної адміністрації, смт Очеретино Ясинуватського району	2017	1 291,307		1 291,307		675,726		675,726				143,478	75,081	75,081					12.2017			
35	Нежитлова будівля, м. Соледар - реконструкція під центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об'єднаної територіальної громади	2017-2018	14 850,000		3 918,827		3 918,827						1 650,0	431,173						04.2018			

Директор департаменту економіки облдержадміністрації



О.І. Сви́наренко